



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БЕЛОКАЛИТВИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОКАЛИТВИНСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2019

№ 469

г. Белая Калитва

Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы
Белокалитвинского района
«Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами
населения Белокалитвинского района»
за 2018 год

В соответствии с постановлением Администрации Белокалитвинского района от 26.02.2018 № 279 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Белокалитвинского района",

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» за 2018 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Постановление вступает в силу со дня его принятия.
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Белокалитвинского района по жилищно-коммунальному хозяйству О.Э. Каюдина.

Глава Администрации района



О.А. Мельникова

Отчет
о реализации муниципальной программы Белокалитвинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения
Белокалитвинского района» за 2018 год

Раздел I. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению в рамках реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района», утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района № 1793 от 16.10.2013 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2018 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- достигнуто повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;
- обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности.

Раздел II. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2018 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе» выполнена реализация основного мероприятия 1.4. «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах». Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 3, за счет привлечения кредитных средств в целях проведения капитального ремонта.

В рамках подпрограммы 2 «Создание условий для обеспечения качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» выполнены 5 основных мероприятий.

Основное мероприятие 2.1. «Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации» выполнено в полном объеме.

Была произведена реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва. Завершено строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Шолоховский.

Выполнены работы по достоверности определения сметной стоимости реконструкции объектов капитального строительства:

- разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция участка сети «Водопровод (дюкерный переход через р. Северский Донец в районе х. Какичев магистрального водовода Правобережного (Горняцкого) водозабора подземных вод)»;

- разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция участка сети «Центральный водопровод (дюкерный переход через р. Калитва в районе ул. Рабочей в г. Белая Калитва)»;

- разработка проектной документации по объекту: «Реконструкция участка сети «Разводящие сети водопровода (дюкерный переход через р. Калитва в районе п. Сосны магистрального водовода Правобережного (Горняцкого) водозабора подземных вод)».

Выполнен расчет стоимости проектных работ по разработке гидравлической модели схем водоснабжения Белокалитвинского района с прохождением экспертизы достоверности сметной стоимости проектных работ объекта «Водоснабжение Белокалитвинского, Тацинского районов от Усть-Бобровского месторождения».

Основное мероприятие 2.4. «Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации» выполнено. Разработана проектная документация на строительство сетей уличного освещения по ул. Краснопартизанская в г. Белая Калитва.

Основное мероприятие 2.8. «Монтаж водонапорных башен» выполнено в полном объеме. Произведена установка водонапорных башен в количестве 6 штук в 4 сельских поселениях.

Основное мероприятие 2.9. «Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги». Предоставление субсидий на возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги в объеме свыше установленных индексов максимального роста платы граждан, позволило снизить рост платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении.

Основное мероприятие 2.10. «Мероприятие по ремонту водопроводных сетей» выполнено. Заменено 200 м. водопроводной сети по ул. Социалистическая, п. Коксовый, что позволило обеспечить водой около 20 абонентов. Выполнен текущий ремонт 96 м. водопроводных сетей в х. Богураев на участке от башни Рожновского 80 м. до скважины №2. В ст. Краснодонецкая проведен текущий ремонт 1,2 км. водопроводных сетей на участке от ул. Молодежная, 26 до ул. Центральная, 1.

Сведения о выполнении основных мероприятий муниципальной программы приведены в приложении № 1.

Раздел III. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2018 году на реализацию муниципальной программы не оказывали влияние факторы.

Раздел IV. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2018 год составил 226 397,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 15 148,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 211 249,3 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Белокалитвинского района от 28.12.2017 № 188 «О бюджете Белокалитвинского района на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» составил 226 397,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 15 148,6 тыс. рублей;
- областной бюджет – 211 249,3 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составляет 220 705,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- местный бюджет – 14 776,2 тыс. рублей;
- областной бюджет – 205 929,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований местного бюджета составил 372,4 тыс. рублей по причине экономии по факту выполненных работ.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел V. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8 показателей, по всем показателям фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел VI. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.5 – 1,0;
- степень достижения целевого показателя 2.6 – 1,0;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств местного бюджета оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме и составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств областного бюджета оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: $226\,397,9 \text{ тыс. рублей} / 220\,705,5 \text{ тыс. рублей} = 1,0$

3.3. Эффективность использования средств местного бюджета рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств местного бюджета.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы составляет 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0 \cdot 0,5 + 1,0 \cdot 0,3 + 1,0 \cdot 0,2 = 1,0$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

По итогам 2018 года объемы ассигнований, предусмотренные на реализацию муниципальной программы, соответствуют установленным расходным полномочиям

Раздел VII. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Дальнейшая реализация будет осуществляться по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» на 2019-2030 годы, утвержденной постановлением Администрации Белокалитвинского района от 07.12.2018 № 2093.

Управляющий делами



Л.Г. Василенко

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий муниципальной программы за 2018 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок	Фактический срок		Результаты		Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия
				окончания реализации	начала реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»								
1	Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Отдел ЖКХ	2018	2017	2018	Приведение технического состояния многоквартирных домов в соответствие с нормативными требованиями	Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул.Машиностроителей, 3	
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качества коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»								
2	Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации	Отдел строительства	2018	2017	2017	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов		

3	Мероприятие 2.1.1.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Отдел ЖКХ	2018	2017	2018	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	Была произведена реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва. Завершено строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Полоховский	
4	Мероприятие 2.1.3. Разработка проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства	Отдел ЖКХ	2018	2018	2018	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания, снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов	Выполнены работы по достоверности определения сметной стоимости реконструкции трех объектов капитального строительства	
5	Основное мероприятие 2.4. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	Отдел ЖКХ	2018	2018	2018	Повышение протяженности освещенных улиц населенных пунктов	Разработана проектная документация на строительство сетей уличного освещения по ул. Краснопартизанская в г. Белая Калитва.	
6	Основное мероприятие 2.8. Монтаж водонапорных башен	Отдел строительства	2018	2017	2018	Обеспечение населения питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности	Установка 6 новых водонапорных башен обеспечила население питьевой водой, отвечающей требованиям	

							безопасности, снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.	
7	Основное мероприятие 2.9. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.	Отдел ЖКХ	2018	2017	2018	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания	Предоставление субсидий областного бюджета на софинансирование возмещения предприятиям ЖКХ части платы граждан за коммунальные услуги, что позволило снизить рост платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении.	
8	Основное мероприятие 2.10. Мероприятие по ремонту водопроводных сетей	Отдел ЖКХ	2018	2018	2018	Повышение удовлетворенности населения уровнем коммунального обслуживания	Заменено 200 м. водопроводной сети по ул. Социалистическая, п. Коксовый, что позволило обеспечить водой около 20 абонентов. Выполнен текущий ремонт 96 м. водопроводных сетей в х. Богураев на участке от башни Рожновского 80 м. до скважины №2. В ст. Краснодонская проведен текущий ремонт 1,2 км. водопроводных сетей на участке от ул. Молодежная, 26 до ул. Центральная, 1.	

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2018 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс.руб.),		Фактические расходы, тыс. руб.
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
2	3	4		5
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»	Всего	226 397,9		220 705,6
	ОБ	210 816,2		205 496,4
	МБ	15 148,6		14 776,2
	ВИ	433,1		433,0
Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»	Всего	433,1		433,0
	ОБ	0,0		0,0
	МБ	0,0		0,0
	ВИ	433,1		433,0
Основное мероприятие 1.4. Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах	Всего	433,1		433,0
	ОБ	0,0		0,0
	МБ	0,0		0,0
	ВИ	433,1		433,0
Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»	Всего	225 964,8		220 272,6
	ОБ	210 816,2		205 496,4
	МБ	15 148,6		14 776,2
	ВИ			
Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации	Всего	175 912,4		175 550,1
	ОБ	165 075,6		164 763,4
	МБ	10 836,8		10 786,7
	ВИ			

Основное мероприятие 2.4. Строительство, реконструкция объектов электрических сетей наружного (уличного) освещения, включая разработку проектно-сметной документации	Всего	1 150,0		1 150,0
	ОБ	0,0		0,0
	МБ	1 150,0		1 150,0
Основное мероприятие 2.8. Монтаж водонапорных башен	Всего	225,3		225,3
	ОБ	0,0		0,0
	МБ	225,3		225,3
Основное мероприятие 2.9. Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги.	Всего	47 925,0		42 597,8
	ОБ	45 740,6		40 733,0
	МБ	2 184,4		1 864,8
Основное мероприятие 2.10. Мероприятия по ремонту водопроводных сетей	Всего	752,1		749,4
	ОБ	0,0		0,0
	МБ	752,1		749,4

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Ед. изм.	Значения показателя (индикатора)				Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии)
			2017 год	2018 год		2018 год факт	
				план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»							
Подпрограмма «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»							
1	Показатель 1. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют управление многоквартирными домами посредством товариществ собственников жилья либо жилищных кооперативов или иного специализированного потребительского кооператива	%	18,5	18,5	18,5	-	
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»							
2	Показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры	%	46,8	46,9	46,9	-	
2.1.	Показатель 2.1. Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей требованиям безопасности, в общей численности населения Белокалитвинского района	%	15,0	15,0	15,0	-	
2.2.	Показатель 2.2. Доля уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене	%	36,7	36,7	36,7	-	
2.3.	Показатель 2.3. Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, в процентах	%	10,2	10,2	10,2	-	
2.4.	Показатель 2.4. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	%	9,8	9,7	9,7	-	
2.5.	Показатель 2.5. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц	%	27,3	27,3	27,3	-	
2.6.	Показатель 2.6. Уровень газификации	%	55,29	55,74	55,74	-	