

«СОГЛАСОВАНО»:
 Руководитель Азово-Черноморского территориального управления Росрыболовства
 И.В. Руднев
 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Руководитель Донского бассейнового водного управления
 Е.В. Дорожкин
 2020 г.

«СОГЛАСОВАНО»:
 Руководитель ФГБУ «Всероссийский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»
 Ю.А. Лыскин
 2020 г.

«УТВЕРЖДАЮ»:
 Руководитель ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация»
 С.К. Гайдарев
 2020 г.

ГРАФИК

подъема плотин и наполнения водой верхних бьефов Кочетовского г/у, гидроузла Северо-Донецкого шлюзованной системы, Усть-Манычского г/у ФБУ «Азово-Донская бассейновая администрация» на 2020 год.

№ п/п	Наименование гидроузлов	Проектная отметка воды верхнего бьефа	Проектная отметка нижнего бьефа	Начало подъема плотин	Окончание подъема плотин	Ремонт, смена ферм «Поарс»		Начало наводнения воды в В.Б.	Дата набора проектных отметок В.Б.	Примечание
						Начало	Конец			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12
1	Кочетовский г/у	5.20	2.50	26.03 <i>25.02</i>	26.02	-	-	-	30.03	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Кочетовского г/у, в/б «ДТ-1», ВС-109 (ВС-110)
2	Гидроузел № 2	8.88	5.40	01.03	02.03	-	-	-	25.04	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Гидроузла № 2, ВС-109 (ВС-110)
3	Гидроузел № 3	12.35	8.88	02.03	04.03	-	-	-	25.04	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Гидроузла № 3, ВС-109 (ВС-110)
4	Гидроузел № 4	15.83	12.35	14.03	15.03	06.04	16.04	11	29.04	Смена ферм. На смену ферм задействуются в/б «Д-022», в/б «Д-106», в/б «ДТ-11(15)» разн. бригады для всех ГТС. Исходом ферм с/х плотин: бригада 1 гидроузла № 4, ВС-109 (ВС-110)
5	Гидроузел № 5	19.31	15.83	15.03	17.03	-	-	-	02.05	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Гидроузла № 5, ВС-109 (ВС-110)
6	Гидроузел № 6	22.31	19.31	21.03	22.03	-	-	-	05.05	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Гидроузла № 6, бригада для всех ГТС
7	Гидроузел № 7	22.51	25.31	22.03	23.03	-	-	-	08.05	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Гидроузла № 7, бригада для всех ГТС
8	Усть-Манычский г/у	2.80	0.00	29.03	29.03	-	-	-	06.04	Подъем ферм с/х плотин: Бригада Усть-Манычского гидроузла, бригада для всех ГТС

Примечание: В зависимости от гидрометеорологических условий даты подъема судоходных плотин и набора воды верхних бьефов до проектных отметок могут быть изменены.

Зам. руководителя



Е.Б. Овчинников

Белованов В.В. 8-863-240-91-85